

報告書

- ・ ウェルブ六甲 5 番街一号館西棟及び東棟外階段及び踊り場長尺シート張替補修
西棟 階段及び踊り場シート補修の要請により調査実行。
- ・ H.3.9.8. 1 回目調査現況により見積書提出、現状かなりシート浮き捲れ状況が
ひどく部分補修及び全面張替えの見積書を 2 通提出、調査時に黒色マーカーペン
にて塗布印を付ける。
- ・ 後日、東棟の階段及び踊り場シート現状調査依頼が有り調査。
- ・ H.3.10.11. 東棟、西階段及び東階段調査、上階部分が捲れ浮き等があるとメール
にて報告。
- ・ H.3.10.16.17. グローバルさん調査結果報告有り、部分補修と指定があり後日改
めて再調査。
- ・ H.3.11.9. メーカー共に再確認現調、前日雨によりシート浮きに雨水が浸透によ
りシート浮きが明確にでき白色マーカーペンにて塗布印を付ける。
- ・ 西棟、1 回目調査 黒色
2 回目調査 白色